



Città di Lucca

Amministrazione comunale

122/05

Determinazione n. 427 del 28/02/2025

Oggetto: P.T.80/2021 E 82A/2022 -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E/O ADEGUAMENTO PONTI STRADALI: INTERVENTI AL PONTE SUL RIO DI CASTIGLIONCELLO E AL VIADOTTO DI VIA DELLE CITTÀ GEMELLE- LOTTO N.2 VIADOTTO DELLE CITTÀ' GEMELLE-APPROVAZIONE CRE, LIQUIDAZIONE SOMME RESIDUE E SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA.

CUP:J67H21009410004 – CUIL00378210462202100122 – CIG9584958D8D – CIG DERIVATO 9646690C69

Il Dirigente


Ing. Antonella Giannini, nelle sue funzioni di dirigente del Settore Dipartimentale 5 – "**Lavori Pubblici e Traffico**" conferitele con provvedimento del Sindaco n. 42 del 30/10/2024, soggetto che non si trova in situazione di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi dell'art.6-bis della l. n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;

premesse che:

con determinazione dirigenziale 2948 del 22/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento "P.T. N. 80/2021 E P.T. N.82A/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E/O ADEGUAMENTO PONTI STRADALI: INTERVENTI AL PONTE SUL RIO DI CASTIGLIONCELLO ED AL VIADOTTO DI VIA DELLE CITTÀ GEMELLE" redatto dallo Studio Techne srl, per un importo complessivo di € 460.000,00;

contestualmente si è determinato di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza bando ex art.63 D.LGS 50/2016 s.m.i. e art. 1 co.2 DL 76/2020 conv. in L. 120/2020, tramite utilizzo della piattaforma telematica START suddividendola in due lotti funzionali non aggiudicabili entrambi allo stesso operatore secondo il seguente Quadro Economico:

	PROGETTO ESECUTIVO 1° LOTTO PONTE SUL RIO DI CASTIGLIONCELLO	PROGETTO ESECUTIVO 2° LOTTO VIADOTTO DELLE CITTÀ' GEMELLE	Totale
Lavori			
Importo lavori a base d'asta	€ 67.079,69	€ 233.799,08	€ 300.878,77
Oneri della Sicurezza	€ 11.523,06	€ 12.230,55	€ 23.753,61
Totale Lavori	€ 78.602,75	€ 246.029,63	€ 324.632,38
Somme a disposizione			
IVA al 22% sui lavori	€ 17.292,61	€ 54.126,52	€ 71.419,12
Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016)	€ 1.572,06	€ 4.920,59	€ 6.492,65



Spese tecniche compresi oneri previdenziali e IVA	€ 6.968,90	€ 20.108,05	€ 27.076,95
Prove di carico statiche	€ 5.000,00		€ 5.000,00
Risoluzione interferenze imprevisti e arrotondamenti	€ 8.563,68	€ 16.815,21	€ 25.378,90
Totale Somme a disposizione	€ 39.397,25	€ 95.970,37	€ 135.367,62
Sommano	€ 118.000,00	€ 342.000,00	€ 460.000,00


con determinazione dirigenziale n. 267 del 17/02/2023 sono stati aggiudicati i lavori:

- del Lotto n.1 PONTE SUL RIO DI CASTIGLIONCELLO sono stati affidati all'operatore economico C.E.L.F.A. srl, con sede a Milano, che ha proposto un ribasso del 2,850 %, che riduce l'importo dei lavori ad € 65.167,918 oltre IVA, a cui si aggiungono € 11.523,060 per oneri relativi alla sicurezza, per un importo complessivo di € 76.690,978 oltre IVA 22%;

- del Lotto n.2 VIADOTTO DELLE CITTA' GEMELLE sono stati affidati all'operatore economico COSTRUIRE srl con sede in Montecarlo, che ha proposto un ribasso del 15,211% che riduce l'importo a base di gara ad € 198.235,901 oltre IVA, a cui si aggiungono € 12.230,550 per oneri relativi alla sicurezza, per un importo complessivo di € 210.466,451 oltre IVA 22%;

il quadro economico rimodulato complessivo era il seguente :

	1° LOTTO PONTE SUL RIO DI CASTIGLIONCELLO	2° LOTTO VIADOTTO DELLE CITTA' GEMELLE	Totale
Lavori			
Importo lavori netto offerto	€ 65.167,918	€ 198.235,901	€ 263,403,819
Oneri della Sicurezza	€ 11.523,06	€ 12.230,55	€ 23.753,61
Totale Lavori	€ 76.690,978	€ 210.466,45	€ 287.157,428
Somme a disposizione			
IVA al 22% sui lavori	€ 16.784,374	€ 46.302,619	€ 63,086,993
Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016)	€ 1.572,06	€ 4.920,59	€ 6.492,65
Spese tecniche compresi oneri previdenziali e IVA	€ 6.968,90	€ 20.108,05	€ 27.076,95
Prove di carico statiche	€ 5.000,00		€ 5.000,00
Risoluzione interferenze imprevisti e arrotondamenti	€ 10.983,69	€ 60.202,29	€ 71.185,98
Totale Somme a disposizione	€ 41.309,02	€ 131.533,55	€ 172.842,57



Sommano	€ 118.000,00	€ 342.000,00	€ 460.000,00
----------------	---------------------	---------------------	---------------------

con determinazione n. 1002 del 14/05/2023 è stato affidato l'incarico del servizio di direzione lavori all'operatore economico Studio Techné srl, con sede in Viale San Concordio, 1245, 55100 LUCCA P.IVA 01666220460, quale direttore dei lavori è stato designato l'ing. Matteo Nardi;

con determinazione n. 1186 del 31/05/2023 è stato affidato l'incarico del servizio di Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione all'operatore economico Ingegnere Francesco Mauro, con sede in via Demetrio Rontani, Bozzano, 421/a, 55054 MASSAROSA, P.IVA 01939850465;

con determine n.1388 del 17/06/2024 e n.1523 del 03/07/2024 di modifica contrattuale al servizio di direzione lavori ed ai lavori del Lotto n.2 VIADOTTO DELLE CITTÀ' GEMELLE e determina m.3546 del 24/12/2024 di modifica contrattuale ai lavori del Lotto n.1 PONTE SUL RIO DI CASTIGLIONCELLO il quadro economico complessivo veniva infine rimodulato come segue:

	1° LOTTO PONTE SUL RIO DI CASTIGLIONCELLO	2° LOTTO VIADOTTO DELLE CITTÀ' GEMELLE	Totale
Lavori			
Importo lavori netto offerto	€ 71.070,71	€ 215.663,65	€ 286.734,36
Oneri della Sicurezza	€ 9.666,06	€ 12.425,21	€ 22.091,27
Totale Lavori	€ 80.736,77	€ 228.088,86	€ 308.825,63
Somme a disposizione			
IVA al 22% sui lavori	€ 17.762,09	€ 50.179,55	€ 67.941,64
Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016)	€ 1.572,06	€ 4.920,59	€ 6.492,65
Spese tecniche compresi oneri previdenziali e IVA	€ 12.579,25	€ 16.261,44	€ 28.840,69
Prove di carico statiche	€ 64,13		€ 64,13
Risoluzione interferenze imprevisti e arrotondamenti	€ 10.899,44	€ 36.935,82	€ 47.835,26
Totale Somme a disposizione	€ 42.876,97	€ 108.297,40	€ 151.174,37
Sommano	€ 123.613,74	€ 336.386,26	€ 460.000,00

il contratto di appalto del lotto n.2 VIADOTTO DELLE CITTÀ' GEMELLE è stato registrato al rep. n. 244/2023 del 13/06/2023 e sottoscritto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 con l'operatore COSTRUIRE Srl;



il Direttore dei lavori, ing. Matteo Nardi, ha disposto in data 21/08/2023 la consegna dei lavori;

previa richiesta della ditta Costruire Srl, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del Dlgs 50/2016, è stata concessa proroga dei tempi contrattuali con det. n.3511 del 29/12/2023;

il lavori sono stati sospesi/ripresi nei seguenti periodi:

Sospensione dei lavori n°1 con verbale del 24/10/2023;

Ripresa dei lavori n°1 con verbale del 21/12/2023;

Sospensione dei lavori n°2 con verbale del 30/01/2024;

Ripresa dei lavori n°2 con verbale del 08/08/2024;

come anzidetto con determinazione dirigenziale n.1523 del 03/07/2024 è stata approvata la perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva, relativa ai lavori in oggetto, redatta dal Direttore dei lavori, Ing. Matteo Nardi, per una spesa aggiuntiva contrattuale pari ad € 17.622,41, oltre € 3.876,93 per IVA al 22 %;

il Certificato di ultimazione lavori è stato redatto dal Direttore dei Lavori, ing. Matteo Nardi, in data 09/09/2024 accertando l'avvenuta ultimazione degli stessi al 06/09/2024;

in data 04/12/2024 il Direttore dei lavori Matteo Nardi ha redatto la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare esecuzione ai sensi dell'art.102 comma 2 del D.Lgs 50/2016, accettati senza riserve dalla ditta, lo stesso ha trasmesso il Certificato di Regolare Esecuzione in data 25/02/2025 con prot. 3234/2025;

considerato che i lavori di che trattasi sono stati eseguiti a regola d'arte secondo le prescrizioni impartite dalla D.L. come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione, sostitutivo dell'atto di collaudo ai sensi dell'art.102 comma 2 del D.Lgs 50/2016, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Matteo Nardi, ed attestante che lo stato finale dei lavori medesimi, compreso gli oneri della sicurezza, ammonta a € 228.088,85 dal quale debbono essere detratti € 227.010,53 per acconti corrisposti in corso d'opera per cui residua un credito a favore dell'impresa appaltatrice di € 1.078,32 al netto dell'IVA;

dato atto che a garanzia degli impegni assunti con il contratto in oggetto l'appaltatore, ha prestato cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria n. PC9FCS1H, rilasciata dalla Società Zurich Insurance plc, intermediario assicurativo di Prato, emessa in data 28/03/2023, per un valore di Euro 12.805,62;

ritenuto di procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione nonché alla liquidazione del residuo credito all'impresa appaltatrice, residuo credito pari ad € 1.078,32 oltre IVA al 22% (pari a € 237,23) per totali € 1.315,55 a saldo di ogni suo avere in merito all'appalto di che trattasi.

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva dell'operatore economico, come risulta dal DURC Numero Protocollo INAIL 47616290 con scadenza di validità in data 31/05/2025 ed avente validità per l'effettuazione dei pagamenti.

Per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e in ragione delle competenze relative all'incarico conferito con il decreto del Sindaco n. 42 del 30/10/2024,

visti:




- la L. n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.P.R. n. 207/2010 (per quanto ancora in vigore);
 - D.LGS 50/2016;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- il D.M. 49/2018;

DETERMINA

1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori in oggetto, redatto in data 04/12/2024 dal Direttore dei Lavori Ing. Matteo Nardi, ed attestante che lo stato finale dei lavori medesimi, compreso gli oneri della sicurezza, ammonta a € 228.088,85 dal quale debbono essere detratti € 227.010,53 per acconti corrisposti in corso d'opera per cui residua un credito a favore dell'impresa appaltatrice di € 1.078,32 al netto dell'IVA;
3. di liquidare con successivo atto all'operatore economico Costruire Srl , con sede legale in Via San Giuseppe n.76 ,55015 Montecarlo (Lu) - P.Iva e C.F. 01904540463, appaltatrice dei lavori in oggetto, il residuo credito di € 1.078,32 oltre IVA al 22% (pari a € 237,23) per totali € 1.315,55 a saldo di ogni suo avere in merito all'appalto di che trattasi (CAP. 80001/1 imp. 2024/761/4);
4. di dare atto che la spesa risulta esigibile nell'esercizio 2024;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs 50/2016 la garanzia definitiva costituita dall'impresa con polizza fideiussoria n.PC9FCS1H, rilasciata dalla Società Zurich Insurance plc, intermediario assicurativo di Prato, emessa in data 28/03/2023, per un valore di Euro 12.805,62 (Euro dodicimilaottocentocinque/62), è svincolata automaticamente senza necessità di nulla osta del committente;
6. di dare atto che il CIG relativo all'affidamento è il seguente: 9646690C69;
7. di dare atto che il CUP relativo all'affidamento è il seguente: J67H21009410004;
8. di dare atto altresì che:
 - 8.1. il responsabile unico del procedimento (R.U.P.) è l'Ing. Santi Bombaci;
 - 8.2. il responsabile unico del procedimento non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto, a seguito di accertamento personale ovvero di rilascio di apposita dichiarazione in atti dello stesso responsabile;
9. di significare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al TAR della Toscana, entro sessanta giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, dalla pubblicazione del presente atto.

Il Dirigente



ANTONELLA GIANNINI / ArubaPEC S.p.A.

Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici: